

COMUNE DI RECANATI

PROGETTO	<i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO "PALAZZO VENIERI" PER ADEGUAMENTO ALLA NORMA DI PREVENZIONE INCENDI - OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE - 3° LOTTO FUNZIONALE</i>
ELABORATO	<i>CRONOPROGRAMMA</i>

COMMITTENTE	COMUNE DI RECANATI
-------------	---------------------------

UBICAZIONE	<i>Piazza G.Leopardi, 26 - 62019 (MC)</i>	CP-01
PROGETTISTA	<i>Ing. Luca MORONI</i>	

scala -----	codice cad	
data <i>07/07/2017</i>		aggiornamento <i>07/07/2017</i>

Studio Tecnico <i>Ing. Luca Moroni</i>	Via Magnarelli n.1 - 62019 Recanati (MC) Tel. 071.7576273 - Cell. 339.5921179 e.mail morrova@alice.it n°1220 albo ordine ingegneri provincia MC p.iva 01630490439
--	--

RIEPILOGO:Prev. 31/07/2017 - 18/10/2017 = 80 gg.

LAVORI	INIZIO	FINE	GIORNI	LUGLIO/17							AGOSTO/17							SETTEMBRE/17							OTTOBRE/17														
				2		9		16		23		30		6		13		20		27		3		10		17		24		1		8		15		22			
1.- [SQ01] INTERVENTO 01ED	06/09/2017	11/09/2017	6																					6 - A01	11														
2.- [SQ01] INTERVENTO 02ED	12/09/2017	18/09/2017	7																						12 - A01	18													
3.- [SQ01] INTERVENTO 03ED	19/09/2017	21/09/2017	3																							19 - A02-21													
4.- [SQ01] INTERVENTO 05ED	22/09/2017	29/09/2017	8																								22 - A03	29											
5.- [SQ01] INTERVENTO 06ED	02/10/2017	04/10/2017	3																												2 - A03-4								
6.- [SQ01] INTERVENTO 08ED	05/10/2017	10/10/2017	6																											5 - A04	10								
7.- [SQ01] INTERVENTO 09ED	30/08/2017	05/09/2017	7																			30 - A05	5																
8.- [SQ01] INTERVENTO 10ED	29/08/2017	29/08/2017	1																				29 - A06-29																
9.- [SQ01] INTERVENTO 12ED	28/08/2017	28/08/2017	1																				28 - A06-28																
10.- [SQ01] INTERVENTO 17ED	05/08/2017	07/08/2017	3												5 - A07-7																								
11.- [SQ01] INTERVENTO 19ED	21/08/2017	24/08/2017	4														21 - A07-24																						
12.- [SQ01] INTERVENTO 20ED	25/08/2017	25/08/2017	1															25 - A07-25																					
13.- [SQ01] INTERVENTO 22ED	08/08/2017	12/08/2017	5												8 - A08	12																							
14.- [SQ01] INTERVENTO 23ED	14/08/2017	20/08/2017	7														14 - A08	20																					
15.- [SQ01] INTERVENTO 25ED	31/07/2017	04/08/2017	5												31 - A09	4																							
16.- [SQ03] IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	07/08/2017	15/09/2017	40																																				
17.- [SQ02] IMPIANTI ELETTRICI E SPECIAL	31/07/2017	18/10/2017	80																																				
18 - ATTIVITA' SCOLASTICA	18/09/2017	18/10/2017	31																																				
MESE -----				LUGLIO/17							AGOSTO/17							SETTEMBRE/17							OTTOBRE/17														
1 EDILE 3 IMPIANTI MECCANICI E ANTINCENDIO	2 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		ATTIVITA' SCOLASTICA																																				